

Inwestycja:	Budowa Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego TWR w Poznaniu	3. LISTA KABLOWA					PROCHEM S.A.
Nr obiektu: 1	Stacja transformatorowa						Nr projektu: 110013
							Nr dok. 1E202REW0
Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
KW-1	Złącze kablowe ZK	RSN-1 p.1	15000	TUBULAR 3xXRUHAKXS	1x120	-	ujęty w oprac.SZE101REW0
KW-2	Stacja MST-732	RSN-2 p.4	15000	TUBULAR 3xXRUHAKXS	1x120	-	ujęty w oprac.SZE201REW0
KW-3	RSN-1 p.3	Transformator TR-1	15000	3xXRUHKXS	1x70	3x30	
KW-4	RSN-2 p.6	Transformator TR-2	15000	3xXRUHKXS	1x70	3x50	
1KN-3.2.1	RNN1 pole 3	rozdz. TPW	400	YKYżo	5x16	15	
1KN-3.2.2	RNN1 pole 3	rozdz. TOZ	400	YKYżo	5x6	10	
TPW-21	rozdz. TPW	obwód gniazd wtyczkowych	230	YDYżo	3x2,5	25	
TPW-51	rozdz. TPW	Termostat Th	230	YDYżo	3x1,5	25	
TPW-52	rozdz. TPW	wentylator WT1	400	YDYżo	4x2,5	10	
TPW-53	rozdz. TPW	wentylator WT2	400	YDYżo	4x2,5	15	
TPW-61	rozdz. TPW	UPSR	230	YDYżo	3x2,5	5	
UPSR-1	UPSR	TUPS	230	YDYżo	3x2,5	5	
TUPS-1	TUPS	RNN2 - układ SZR	230	YDYżo	3x1,5	10	
TUPS-2/1	TUPS	RSN1	230	YDYżo	3x1,5	15	
TUPS-2/2	TUPS	TR-1 - przekaźnik RTT1	230	YDYżo	7x1,5	15	
TUPS-3/1	TUPS	RSN2	230	YDYżo	3x1,5	20	
TUPS-3/2	TUPS	TR-2 - przekaźnik RTT2	230	YDYżo	7x1,5	25	
TUPS-5	TUPS	Tablica TL	230	YDYżo	3x2,5	10	
TUPS-6	TUPS	Tablica TL - gniazdo wtyczkowe	230	YDYżo	3x2,5	10	
2KS-1	RNN2 pole 11 (SZR)	Przycisk PWP1	230	(N)HXHF E180/E90	3x1,5	20	
2KS-2	RNN2 pole 12 (SZR)	Przycisk PWP2	230	(N)HXHF E180/E90	3x1,5	50	
RNNUW-2.9.3	RNNUW pole 2	Skrzynka S-11	230	YDYżo	3x2,5	20	
2KS-3	RNN1; RNN2	Skrzynka S-11		YKSy	10x1,5	15	
TUPS-4	TUPS	Skrzynka S-11		YKSy	10x1,5	10	
KS-1	RSN1	Skrzynka S-11		YKSy	3x1,5	15	
KS-2	RSN2	Skrzynka S-11		YKSy	3x1,5	20	